



BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

**DĖL 2022 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO
IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KEITIMO
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO**

20 m. d. Nr.
Biržai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 44 punktu,

t v i r t i n u 2022 m. Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo sprendinių įgyvendinimo ataskaitą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Irutė Varzienė

Parengė

Loreta Munikienė

2023-02-07

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2023-02-08

PATVIRTINTA
 Biržų rajono savivaldybės administracijos
 direktoriaus 20 m. d.
 įsakymu Nr.

**2022 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS
 PLĖTROS PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Biržų miesto aglomeracijoje

Aglo- mera- cijos rajo- nas, ID nume- ris	Priemonės pavadinimas	Plėtros etapas	Laukiamų rezultatų aprašymas		Atsakingi vykdyto- jai (-as)	Finansa- vimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia – įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyven- dinimo data	Rezultatų aprašymas	
			Numatoma nutiesti vandentiekio tinklų (km)	Numatoma nutiesti nuotekų tvarkymo tinklų (km)						Nutiesta vandentiekio tinklų (km)	Nutiesta nuotekų tvarkymo tinklų (km)
1.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Devynbalsių g., Laužadiškio g. rajone	I	0,56	0,34	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2023	Nepradėta			
2.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Malūno g. rajone	I	3,26	0,98	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2023	Įgyvendi- nama		Vyksta projektavimo ir rangos darbai.	Vyksta rangos darbai.
3.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kilučių g. rajone	I	12,3	3,10	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2023	Įgyvendi- nama		Nutiesta vandentiekio tinklų (0,51 km). Vyksta projektavimo ir rangos	Nutiesta nuotekų tinklų (0,78 km). Vyksta rangos darbai.

Aglo- mera- cijos rajo- nas, ID nume- ris	Priemonės pavadinimas	Plėtros etapas	Laukiamų rezultatų aprašymas		Atsakingi vykdyto- jai (-as)	Finansa- vimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia – įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyven- dinimo data	Rezultatų aprašymas	
			Numatoma nutiesti vandentiekio tinklų (km)	Numatoma nutiesti nuotekų tvarkymo tinklų (km)						Nutiesta vandentiekio tinklų (km)	Nutiesta nuotekų tvarkymo tinklų (km)
										darbai.	
4.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Lankų g. rajone	II	0,40	0,13	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2024-2027	Nepradėta			
5.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Vytauto g., Vilniaus g. rajone	I	10,00	3,77	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2023	Įgyvendi- nama		Nutiesta vandentiekio tinklų (km). Vyksta rangos darbai.	Nutiesta nuotekų tinklų (0,12 km). Vyksta rangos darbai.
6.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Plento g. rajone	II	0,50	0,80	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2024-2027	Įgyvendi- nama		Nutiesta vandentiekio tinklų (1,09 km). Vyksta rangos darbai.	Nutiesta nuotekų tinklų (0,81 km). Vyksta rangos darbai.
7.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Naujaniesčio g. rajone	II	5,00	1,30	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2024-2027	Įgyvendi- nama		Nutiesta vandentiekio tinklų (0,82 km). Vyksta rangos darbai.	Nutiesta nuotekų tinklų (0,87 km). Vyksta rangos darbai.
8.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Biržų kaimo rytinėje dalyje	I	1,20	0,70	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2023	Įgyvendi- nama		Nutiesta vandentiekio tinklų (0,73	Nutiesta nuotekų tinklų (0,47

Aglo- mera- cijos rajo- nas, ID nume- ris	Priemonės pavadinimas	Plėtos etapas	Laukiamų rezultatų aprašymas		Atsakingi vykdyto- jai (-as)	Finansa- vimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia – įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyven- dinimo data	Rezultatų aprašymas	
			Numatoma nutiesti vandentiekio tinklų (km)	Numatoma nutiesti nuotekų tvarkymo tinklų (km)						Nutiesta vandentiekio tinklų (km)	Nutiesta nuotekų tvarkymo tinklų (km)
										km).	km).
9.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Biržų kaimo vakarinėje dalyje	I	1,70	1,70	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2023	Įgyvendi- nama		Nutiesta vandentiekio tinklų (1,88 km).	Nutiesta nuotekų tvarkymo tinklų (1,19 km).

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose

Plėtos etapas, įgyvendinimo pradžią – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakin- gi vykdyto- jai (-as)	Finansa- vimo šaltinis	Statusas	Įgyven- dinimo data	Rezultatų aprašymas
I etapas 2021-2023 m.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Nemunėlio Radviliškio mstl.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; rekonstruoti nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendi- nama		Rekonstruota nuotekų valykla.
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Germanišio k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendi- nama		Vykdomas rangos darbų su projektavimu paslaugomis pirkimas.
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Kirdonių k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA,	SB, VB,	Nepradėta		

Plėtos etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
	tinklų plėtra Likėnų k.		BV	ES, KT			
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Juostaviečių k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Medeikių k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Kučgalio k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, VB	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Kuprelišio mstl.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Kvetkų k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Papilio mstl.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kratiškių k., Butniūnų k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Obelaukių k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Vykdomas rangos darbų su projektavimo paslaugomis pirkimas.
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Meilūnų k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Šukionių k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Skrebiškių k. (Papilio sen.)	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Vabalninko m.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; nutiesta 5,3 km vandentiekio tinklų; nutiesta 5,8 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Pastatytas vandens gerinimo įrenginys; nutiesta vandentiekio tinklų (2,99 km); nutiesta nuotekų tinklų (3,89 km).

Plėtos etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
II etapas 2024-2027 m.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Papilio mst.	Nutiesta 1,7 km vandentiekio tinklų; įsigytas sklypas nuotekų valyklai statyti; pastatyta nuotekų valykla; nutiesta 5,2 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Parovėjos k. (Parovėjos sen.)	Įsigytas sklypas vandenvietei įrengti, pastatyta vandenvietė; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; nutiesta 4,3 km vandentiekio tinklų; įsigytas sklypas nuotekų valyklai statyti; pastatyta nuotekų valykla; nutiesta 4,3 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Likėnų k.	Rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Vykdoma valymo įrenginių perdavimo BV procedūra, atlikta tinklų inventorizacija.
	Nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Pačeriaukštė I k.	Rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Pabiržės mstl., Naciūnų k.	Nutiesta 2,7 km vandentiekio tinklų; nutiesta 6,1 km nuotekų tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (19,9 km).
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Nemunėlio Radviliškio mstl.	Nutiesta 3,8 km vandentiekio tinklų; nutiesta 3,5 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (12,6 km).
	III etapas 2028-2029 m.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Germaniško k.	Nutiesta 0,1 km vandentiekio tinklų; nutiesta 1,5 km nuotekų tinklų; rekonstruotos nuotekų valyklos.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama	
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kirdonių k.		Nutiesta 2,7 km vandentiekio tinklų; nutiesta 6,1 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Suprojektuota 1,17 km vandentiekio tinklų.
Nuotekų tvarkymo tinklų plėtra		Nutiesta 0,4 km nuotekų tinklų;	BRSA,	SB, VB,	Nepradėta		

Plėtos etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
	Likėnų k.	rekonstruota nuotekų valykla.	BV	ES, KT			
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Juostaviečių k.	Nutiasta 0,1 km vandentiekio tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Pačeriaukštės I k.	Nutiasta 1,0 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Medeikių k.	Nutiasta 5,0 km vandentiekio tinklų; nutiasta 5,9 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kučgalio k.	Nutiasta 0,7 km vandentiekio tinklų; nutiasta 2,8 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (6,05 km).
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kupreliščio mstl.	Nutiasta 1,0 km vandentiekio tinklų; nutiasta 2,5 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (8,9 km).
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kvetkų k.	Nutiasta 2,3 km vandentiekio tinklų; nutiasta 1,9 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (5,02 km).
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kratiškių k., Butniūnų k.	Nutiasta 1,0 km vandentiekio tinklų; nutiasta 3,4 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (7,36 km).
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Obelaukių k.	Nutiasta 2,6 km vandentiekio tinklų; nutiasta 2,2 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Meilūnų k.	Nutiasta 0,8 km vandentiekio tinklų; nutiasta 1,6 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Skrebiškių k. (Papilio sen.)	Nutiasta 1,7 km vandentiekio tinklų; nutiasta 0,5 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Šukionių k.	Nutiasta 0,3 km vandentiekio tinklų; nutiasta 1,1 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (7,71 km).

Plėtos etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
IV etapas 2030-2031 m.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Mieliūnų k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; nutiesta 0,4 km vandentiekio tinklų; nutiesta 0,9 km nuotekų tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Vykdoma turto pripažinimo bešeimininkiu procedūra.
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Pučiakalnės k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 1,9 km vandentiekio tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Pasvaliečių k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 2,6 km vandentiekio tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Smilgių k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 3,3 km vandentiekio tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kilučių k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; likviduota esama vandenvietė; nutiesta 4,7 km vandentiekio tinklų; įsigytas sklypas, reikalingas nuotekų valyklai statyti; pastatyta nuotekų valykla; nutiesta 3,7 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Nausėdžių k. (Širvėnos sen.)	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija;	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		

Plėtos etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
		nutiesta 1,2 km vandentiekio tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.					
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Ančiškių k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 1,5 km vandentiekio tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (1,77 km).
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Ramongalių k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 3,1 km vandentiekio tinklų; nutiesta 1,4 km nuotekų tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (2,38 km).

SUTRUMPINIMAI:

BRSA – Biržų rajono savivaldybės administracija;
 BV – UAB „Biržų vandenys“;
 SB – Savivaldybės biudžeto lėšos;
 VB – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;
 ES – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos;
 KT – kitos lėšos.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Biržų rajono savivaldybė 188642660, LT-41143 Vytauto g. 38, Biržai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2022 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-02-08 Nr. A-117
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	IRUTĖ VARZIENĖ, Administracijos direktorė, Biržų rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	IRUTĖ VARZIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-08 15:44:00 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-30 15:58:39 – 2026-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Biržų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188642660 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:33:46 iki 2024-12-19 12:33:46
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.70
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-02-08 16:31:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-02-08 16:31:47 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2023-02-08