BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2025 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

20 m. d. Nr.
Biržai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 44 punktu,

t v i r t i n u 2025 m. Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo sprendinių įgyvendinimo ataskaitą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė Jurga Bagamolovienė

Parengė

Loreta Munikienė
2026-02-11

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 20 m. d.
įsakymu Nr.

2025 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Biržų miesto aglomeracijoje

Aglomeracijos rajonas, ID numeris	Priemonės pavadinimas	Plėtros etapas	Laukiamų rezultatų aprašymas		Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas	
			Numatoma nutiesti vandentiekio tinklų (km)	Numatoma nutiesti nuotekų tvarkymo tinklų (km)						Nutiesta vandentiekio tinklų (km)	Nutiesta nuotekų tvarkymo tinklų (km)
1.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Devynbalsių g., Laužadiškio g. rajone	I	0,56	0,34	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2023	Įgyvendinama (priemonė įtraukta į 2024 – 2029 m. Panevėžio regiono funkcinės zonos strategiją)			
2.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Malūno g. rajone	I	3,26	0,98	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2026	Įgyvendinama	Įgyvendintas I etapas (2024-01-25)	Nutiesta vandentiekio tinklų (2,1 km.); Įgyvendina-	Nutiesta nuotekų tvarkymo tinklų (0,901 km); Įgyvendina-

Aglomeracijos rajonas, ID numeris	Priemonės pavadinimas	Plėtros etapas	Laukiamų rezultatų aprašymas		Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas	
			Numatoma nutiesti vandentiekio tinklų (km)	Numatoma nutiesti nuotekų tvarkymo tinklų (km)						Nutiesta vandentiekio tinklų (km)	Nutiesta nuotekų tvarkymo tinklų (km)
										mas II etapas.	mas II etapas.
3.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kilučių g. rajone	I	12,3	3,10	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2027	Įgyvendinama		Nutiesta vandentiekio tinklų (2,363 km).	Nutiesta nuotekų tinklų (1,169 km).
4.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Lankų g. rajone	II	0,40	0,13	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2024-2027	Nepradėta			
5.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Vytauto g., Vilniaus g. rajone	I	10,00	3,77	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2027	Įgyvendinama		Nutiesta vandentiekio tinklų (0,86 km).	Nutiesta nuotekų tinklų (2,029 km).
6.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Plento g. rajone	II	0,50	0,80	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2024-2027	Įgyvendinama		Nutiesta vandentiekio tinklų (1,09 km).	Nutiesta nuotekų tinklų (0,81 km).
7.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Naujamiesčio g. rajone	II	5,00	1,30	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2024-2027	Įgyvendinama		Nutiesta vandentiekio tinklų (0,84 km).	Nutiesta nuotekų tinklų (1,042 km).
8.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Biržų kaimo rytinėje dalyje	I	1,20	0,70	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2027	Įgyvendinama		Nutiesta vandentiekio tinklų (0,73 km).	Nutiesta nuotekų tinklų (0,47 km).
9.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Biržų kaimo vakarinėje dalyje	I	1,70	1,70	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2027	Įgyvendinama		Nutiesta vandentiekio tinklų (1,88 km).	Nutiesta nuotekų tinklų (1,257 km).

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose

Plėtros etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
I etapas 2021-2026 m.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Nemunėlio Radviliškio mstl.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; rekonstruota nuotekų valykla; likviduotas vandens bokštas; išplėsti vandentiekio (2,3 km) ir nuotekų šalinimo (3,5 km) tinklai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Paruošti vandens gerinimo įrenginių ir nuotekų valyklos rekonstrukcijos priešprojektiniai pasiūlymai, priemonės įtrauktos į Regiono plėtros planą.
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Germaniškio k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; likviduota nuotekų valykla (rytinėje dalyje); rekonstruota nuotekų valykla (vakarinėje dalyje); išplėsti vandentiekio (0,5 km) ir nuotekų (3,5 km) tinklai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kirdonių k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; rekonstruota nuotekų valykla; išplėsti vandentiekio (2,07 km) ir nuotekų (0,1 km) tinklai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Žalgirio g, nutiesta 1,17 km vandentiekio tinklų. Paruošti nuotekų valyklos rekonstrukcijos prieš projektiniai pasiūlymai, priemonė įtraukta į Regiono plėtros planą.
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Pabiržės mstl., Naciūnų k., Likėnų k.	Nutiesta 6,9 km vandentiekio tinklų; nutiesta 2,6 km nuotekų tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (19,9 km). 2023 m. parengti priešprojektiniai pasiūlymai nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtrai bei vandens gerinimo įrenginių statybai Pabiržės mstl. Priemonė įtraukta į Regiono plėtros planą.
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Juostaviečių k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		

Plėtros etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Medeikių k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinta	2025	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Kučgalio k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, VB	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Kupreliškio mstl.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Įrengtas naujas gręžinys ir likviduotas senasis. Gręžinio našumas – 9 m³/val. Užtikrinamas vandens tiekimas visiems prisijungusiems vartotojams.
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Kvetkų k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Obelaukių k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinta	2023	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Meilūnų k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinta	2025	Rekonstruota nuotekų valykla.
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Šukionių k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Skrebiškių k. (Papilio sen.)	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Vabalninko m.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; nutiesta 5,3 km vandentiekio tinklų; nutiesta 5,8 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinta	2024	Pastatytas vandens gerinimo įrenginys; nutiesta vandentiekio tinklų (2,99 km); nutiesta nuotekų tinklų (3,89 km).
II etapas 2024-2029 m.	Geriamojo vandens tinklų plėtra Papilio mstl., Papilio k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Parengti vandens gerinimo įrenginių statybos priešprojektiniai pasiūlymai. Vandens gerinimo įrenginių statyba įtraukta į Regiono plėtros planą.
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Parovėjos k. (Parovėjos sen.)	Įsigytas sklypas vandenvietei įrengti, pastatyta vandenvietė; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai;	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		

Plėtros etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
		nutiesta 4,3 km vandentiekio tinklų; įsigytas sklypas nuotekų valyklai statyti; pastatyta nuotekų valykla; nutiesta 4,3 km nuotekų tinklų.					
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Pabiržės mstl. (Kiršonių k.).	Nutiesti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai; rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Parengti nuotekų valyklos rekonstravimo priešprojektiniai pasiūlymai. Nuotekų valymo įrenginių statyba įtraukta į Regiono plėtros planą.
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kilučių k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; likviduota esama vandenvietė; nutiesta 6,0 km vandentiekio tinklų; nutiesta 6,0 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Parengti priešprojektiniai pasiūlymai dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros, priemonė įtraukta į Regiono plėtros planą.
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kratiškių k., Butniūnų k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; rekonstruota nuotekų valykla; nutiesta 1,0 km vandentiekio tinklų; nutiesta 4,2 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (7,36 km), parengti priešprojektiniai pasiūlymai nuotekų tinklų plėtrai, priemonė įtraukta į Regiono plėtros planą.
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Obelaukių k.	Įrengti vandens gerinimo įrenginiai, nutiesta 2,5 km vandentiekio tinklų; nutiesta 3,3 km nuotekų tinklų; rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		2023 m. parengti priešprojektiniai pasiūlymai vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai, priemonė įtraukta į Regiono plėtros planą.
	Nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Pačeriaukštė I k.	Rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
III etapas 2030-2034	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Germaniškio k.	Nutiesta 0,1 km vandentiekio tinklų; nutiesta 1,5 km nuotekų tinklų; rekonstruotos nuotekų valyklos.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (5,99 km). 2023 m. parengti priešprojektiniai pasiūlymai vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai, nuotekų valyklos rekonstrukcijai

Plėtros etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Likėnų k.	Likviduota vandenvietė; nutiesti vandentiekio tinklai (0,4 km).	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Juostaviečių k.	Nutiesta 0,1 km vandentiekio tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Pačeriaukštės I k.	Nutiesta 1,0 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Medeikių k.	Nutiesta 5,0 km vandentiekio tinklų; nutiesta 5,9 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kučgalio k.	Nutiesta 0,7 km vandentiekio tinklų; nutiesta 2,8 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (6,05 km).
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kupreliškio mstl.	Nutiesta 1,0 km vandentiekio tinklų; nutiesta 2,5 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (8,9 km).
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kvetkų k.	Nutiesta 2,3 km vandentiekio tinklų; nutiesta 1,9 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (5,02 km).
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Meilūnų k.	Nutiesta 0,8 km vandentiekio tinklų; nutiesta 1,6 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Papilio mstl., Papilio k.	Pastatyta nuotekų valykla; nutiesta 2,2 km vandentiekio tinklų; nutiesta 5,4 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Skrebiškių k. (Papilio sen.)	Nutiesta 1,7 km vandentiekio tinklų; nutiesta 0,5 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Šukionių k.	Nutiesta 0,3 km vandentiekio tinklų; nutiesta 1,1 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (7,71 km).
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui;	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Vandentiekio tinklai perduoti eksploatuoti UAB ,,Biržų vandenys“.

Plėtros etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
	Mieliūnų k.	nutiesta 0,4 km vandentiekio tinklų; nutiesta 0,9 km nuotekų tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.					
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Pučiakalnės k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 1,9 km vandentiekio tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Pasvaliečių k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 2,6 km vandentiekio tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Smilgių k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 3,3 km vandentiekio tinklų, pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Nausėdžių k. (Širvėnos sen.)	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 1,2 km vandentiekio tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Ančiškių k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 1,5 km vandentiekio tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Ramongalių k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 3,1 km vandentiekio tinklų; nutiesta 1,4 km nuotekų tinklų;	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		

Plėtros etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
		pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.					

PASTABA. 2025 m. Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo (teritorijų planavimo dokumento TPDR Nr. T00086724) sprendinių įgyvendinimo ataskaita parengta įvertinant Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo koregavimo (teritorijų planavimo dokumento TPDR Nr. T00090481) bei Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo koregavimo (II) (teritorijų planavimo dokumento TPDR Nr. T00095661) sprendinius.

SUTRUMPINIMAI:

BRSA – Biržų rajono savivaldybės administracija;

BV – UAB „Biržų vandenys“;

SB – Savivaldybės biudžeto lėšos;

VB – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;

ES – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos;

KT – kitos lėšos;

Regiono plėtros planas – **2022–2030 m. Panevėžio regiono plėtros planas** patvirtintas Panevėžio regiono plėtros tarybos 2023 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl 2022–2030 m. Panevėžio regiono plėtros plano patvirtinimo“.

_____

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Biržų rajono savivaldybės administracija 188642660, Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2025 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-13 Nr. A-102
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurga Bagamolovienė, Administracijos direktorė, Kitiems padaliniams nepriklausantys darbuotojai
Sertifikatas išduotas	JURGA BAGAMOLOVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-13 14:59:02 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-13 14:59:14 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-10 10:05:15 – 2029-09-09 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-02-13 15:34:53)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-13 15:34:53 DBSIS